

Jednostka projektowa:		
<div>Remedy Sp. z o.o. Osiedle Parkowe 13b 05-462 Wiązowna</div>		

Branża:	Faza:	Miejsce/data:
instalacje sanitarne	<b>PROJEKT WYKONAWCZY</b>	Wiązowna, 2015-10-30

Temat/Część/Obiekt:	
<div>Przebudowa sieci wodociągowej obsługującej potrzeby ppoż i bytowe terenu głównego Politechniki Warszawskiej ETAPOWANIE KOLEJNOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH Teren główny Politechniki Warszawskiej</div>	
Inwestor:	
<div>Politechnika Warszawska Plac Politechniki 1 Warszawa</div>	
Adres inwestycji /działka, ulica, miasto/ :	
<div>działka nr 1, obręb 5-05-05 Koszykowa, Noakowskiego, Pl. Politechniki, Nowowiejska, Al. Niepodległości Warszawa</div>	

<b>AUTORZY OPRACOWANIA</b>			
Rola:	Imię i nazwisko:	Specjalność:	Nr uprawnień
PROJEKTANT	Maciej Być	instalacje sanitarne	LUB/0016/PWOS/03

E G Z E M P L A R Z   N R					
1	2	3	4	5	6

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ OBSŁUGUJĄCEJ POTRZEBY PPOŻ I BYTOWE  
TERENU GŁÓWNEGO POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

	<b>ETAP 1</b>
1	Odcinki T6-SW6-18-6-5-4-3-2, 6-7, 5-SW9, 18-HP80, 4-HP80, 3-HP80,
2	Wykonanie sieci od włączenia w ul. Noakowskiego do istniejącego wlotu do budynku Matematyki
3	Wykonanie odcinków od sieci do hydrantów
4	Włączenie tymczasowe do istniejącej sieci w węźle 7
5	Demontaż istniejącej sieci
	<b>ETAP 2</b>
1	Odcinki SW2-T2-S2-1-2, T2-HP80, 1-HP80
2	Wykonanie sieci od studni wodomierzowej w ul. Koszykowej do istniejącego wlotu do budynku Matematyki
3	Wykonanie odcinków od sieci do hydrantów
4	Demontaż istniejącej sieci
	<b>ETAP 3</b>
1	Odcinki SW8-19-20-12-13-14-15, 19-HP80, 20-HP80, 15-HP80, 13-BUD6 (G. Elektrotechniki)
2	Wykonanie sieci od studni wodomierzowej w ul. Nowowiejskiej do węzła nr15
3	Wykonanie odcinków od sieci do hydrantów
4	Wykonanie wlotu do budynku nr6 Gmach Elektrotechniki
5	Demontaż istniejącej sieci
	<b>ETAP 4</b>
1	Odcinki BUD9(G.Lotniczy)-17-16-15, 16-BUD6, 17-BUD6 Gmach Elektrotechniki
2	Wykonanie sieci od budynku nr9 do węzła nr15
3	Wykonanie wlotów do budynku nr6 Gmach Elektrotechniki
4	Demontaż istniejącej sieci
	<b>ETAP 5</b>
1	Odcinki 12-11-10-9-8-7,8-S3,9-HP80,10-bud.14 Gmach Fizyki, 11-HP80, 7-R, R - bud12 (gmach Mechaniki), R-bud 3 (Stara Kotłownia), R- bud 2 (Pod Kominem), R - bud 1 ( Gmach Główny)
2	Wykonanie sieci od węzła 12 do węzła 7
3	Wykonanie wlotu do budynku nr14 - Gmach Fizyki
4	Wykonanie wlotu do budynku nr 12 - Gmach Mechaniki
5	Wykonanie wlotu do budynku nr 3 - Stara Kotłownia
6	Wykonanie wlotu do budynku nr 2 - Pod Kominem
7	Wykonanie wlotu do budynku nr 1 - Gmach Główny
8	Wykonanie odcinków od sieci do hydrantów
9	Demontaż istniejącej sieci
	<b>ETAP 6</b>
1	Przyłącze do Gmachu Fizyki
	<b>ETAP 7</b>
1	Przyłącze do budynku Gmachu i Pawilonu Technologii Chemicznej BUD nr 15, BUD nr 16
	<b>ETAP 8</b>
1	Przyłącze do budynku ABM Koszykowa BUD nr 11A